

Mese di Agosto**€. 9.479,41**

<u>Mese di Agosto</u>	<u>Materiali</u>	<u>Richieste finanziarie approssimative</u>	<u>Totale</u>
<u>Lavori che verranno eseguiti</u>			
Messa in opera pavimento	Pietre	Rs. 1,30,000.00	
Messa in opera scale per primo piano	Cemento, sabbia e truciolato	Rs. 1,00,000.00	
Casseratura e saldatura travi per solaio	Tavole di legno, pistre in acciaio e listelli	Rs. 2,30,000.00	
Manodopera		Rs. 1,50,000.00	
TOTALE		Rs. 6,10,000.00	€. 9.479,41

Mese di Settembre**€. 27.195,03**

<u>Lavori che verranno eseguiti</u>	<u>Materiali</u>	<u>Richieste finanziarie approssimative</u>	<u>Totale</u>
Taglio e costruzione dell'acciaio per travi e lastre per pavimento	Acciaio, cavi	Rs. 12,00,000.00	
Colata per le lastre e scale	Cemento, sabbia e truciolato	Rs. 4,00,000.00	
Manodopera		Rs. 1,50,000.00	
TOTALE		Rs. 17,50,000.00	€. 27.195,03

Mese di Ottobre**€. 2.331,00**

<u>Lavori che verranno eseguiti</u>	<u>Materiali</u>	<u>Richieste finanziarie approssimative</u>	<u>Totale</u>
Trattamento delle acque e cura della colata per le lastre con acqua e riscaldamento per 21 giorni	acqua		Rs. 1,50,000.00
Manodopera		Rs. 1,50,000.00	
TOTALE		Rs. 1,50,000.00	€. 2.331,00